



## STAROSTA STARACHOWICKI

ul. dr Władysława Borkowskiego 4  
27-200 Starachowice  
Tel. / fax. (41) 276 09 00 / (41) 276 09 02  
e-mail starostwo@powiat.starachowice.pl

DT.054.05.2019.RS.

Starachowice, dn. 06.03.2019r.

**Szanowny Pan**  
**Dariusz Stachowicz**  
**Radny Rady Powiatu**

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację zgłoszoną między sesjami, w dniu 27 lutego 2019r. informuję, co następuje:

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 30 sierpnia 2018r. pomiędzy Powiatem Starachowickim z siedzibą 27-200 Starachowice, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4 – Zarząd Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice, a firmą DROGOMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 4 zawarta została umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0559 T Jagodne – Gadka”, na kwotę 4 381 343,36 zł.
2. W oparciu o złożone przez wykonawcę zgłoszenie robót do odbioru częściowego zadania, dokonano w dniu 20 grudnia 2018r. częściowego odbioru robót na kwotę 2 097 685,67 zł brutto co stanowi 47,88 % wartości zadania. Odbioru dokonano na mocy protokołu odbioru częściowego nr 48/ZDP/2018. Odbiór częściowy obejmował prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni, warstwy wiążącej, wycinki drzew oraz części robót ziemnych, brukarskich i odwodnieniowych.
3. Zadanie dofinansowane było z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dotacja opiewała na kwotę 2 559 999.00 zł, co stanowiło 80% szacunkowej wartości zadania zawartej we wniosku o dofinansowanie. Umowa dotacji celowej z budżetu państwa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim spisana była w dniu 22 października 2018r. Ponadto do powyższej umowy spisany został Aneks, na podstawie którego min. przedłużono okres rozliczenia dotacji. Była to datacja jednoroczna, która zgodnie z umową oraz podpisanym aneksem należało rozliczyć do 20 grudnia 2018r. Ostatecznie dotacja wyniosła 1 687 585,00 zł., co stanowiło 80 % wartości robót odebranych protokołem odbioru częściowego z dnia 20 grudnia 2018r.
4. Obecnie przebudowa ww. drogi powiatowej kontynuowana jest ze środków własnych Powiatu Starachowickiego.
5. Na początku marca bieżącego roku rozpoczęła się kontynuacja prac po przerwie zimowej. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac planowany jest na dzień 30 maja 2019r.

Do wiadomości:

1. Pan Dariusz Stachowicz, Radny Rady Powiatu
2. Biuro Rady Powiatu
3. Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich
4. a/a RS.

**STAROSTA**  
  
**Piotr Babicki**