

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginal Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY

UM13-65151-UM1300049/16

NUMER DOKUMENTU

13/2.1/007/19

NR IDENTYFIKACYJNY

0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podmiotu:	7.2.1 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”	Data otrzymania zlecenia	23/04/2019
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka	dd/mm/rrrr	
Data złożenia wniosku o płatność:	06.03.2019		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 		
2. Metoda typowania	LOS		
3. Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Starachowicki		
NIP	6 6 4 1 9 3 4 3 3 7	REGON	2 9 1 0 0 9 3 9 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	świętokrzyskie	
	Powiat/gmina	Starachowicki	Starachowice
	Miejscowość/kod	starachowice	27-200
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	dr Władysława Borkowskiego 4	
	Tel.	41 276 09 00	Fax 41 276 09 02
	E-mail	starostwo@powiat.starachowice.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	ND	
	Powiat/gmina	ND	ND
	Miejscowość/kod	ND	ND
	Ulica i nr domu/lokalu	ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego	p.o. DYREKTORA Urzędu Dróg Powiatowych mgr inż. Jarosław Trzebiński	Podpisy kontrolujących	<i>Antonyne Kwolek</i> SBRR – BIURO PROW Starszy specjalista ds. Inwestycji
--------------------------------	---	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PELNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	<i>Yanowski i Meliniński</i>	Stanowisko/funkcja	<i>Dyrektor</i>
--------------------	------------------------------	--------------------	-----------------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 972 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiana
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	25.04.2019	Leszek Śmigas	Katarzyna Radek

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia Upoważnienie nr 38 z dnia 28.12.2018r. Upoważnienie nr 40 z dnia 28.12.2018r. Rodzaj i nr dokumentu tożsamości Dowód Osobisty: <i>PEA 8015 06</i>
Inspektor terenowy:	Katarzyna	Radek	
Inspektor terenowy:	Ryszard	Przybycień	
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	
	<i>Yanowski</i>	<i>Meliniński</i>	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 26.04.2019 r., przeprowadzono czynności kontrolne na etapie WOP operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka” – operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”

W trakcie czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.
Na tym raport zakończono.

Podpis podmiotu kontrolowanego	p.o. DYREKTORA Zarządu Dróg Powiatowych <i>mgr inż. Jędrzej Trzebiński</i>	Podpisy kontrolujących	<i>Katarzyna Radek</i>
			SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. ... <i>Ryszard Przybycień</i>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych (K 0.3/W/344)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Kosztyorys powykonawczy
4.	Zgłoszenie wykonania robót (wykaz działek)
5.	Dokumentacja fotograficzna (pod oryginałem raportu)
6.	<i>(profekt drogi (pod oznaczeniem raportu))</i>
7.	<i>dotarcia reprezentujące do reprezentowanie w komisjach kontrolnych</i>
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Unii Europejskiej i funduszy regionalnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 roku, 50, z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustalonymi zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednemu z kontrolujących umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującym umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych		26.04.2019r, godz. 09:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	26.04.2019r, godz. 13:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		ND	
Data i miejsce sporządzenia Raportu		26/04/2019 <i>data</i>	dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Radek	<i>Katarzyna Radek</i>
	Ryszard	Przybycień	ŚPRR - Biuro PIROW Starszy specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
Podmiot kontrolowany	<i>26.04.2019</i>		p.o. DYREKTORA Zarządu Dróg Powiatowych <i>mgr inż. Józef Trzebiński</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	data otrzymania Raportu		ND <i>podpis</i>

Zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu
 Nr 45/121/0000/16 z 26.04.2019

Znak sprawy:	UM13 65151 UM1 300049/16	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych 13//2.1 /0077/19	Z dnia 26.04.2019
--	----------------------

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00110-65151-UM1300049/16 z dnia 31.05.2016 Dokumentacja fotograficzna
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
	I.	Koszty operacji					
	A*	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka					
	1.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	X		
	2.	Zabezpieczenie sieci podziemnych	kpl.	1	X		
	3.	Podbudowy	kpl.	1	X		
	4.	Nawierzchnie bitumiczne	kpl.	1	X		
	5.	Chodniki	kpl.	1	X		
	6.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	X		
	7.	Roboty ziemne	kpl.	1	X		
	8.	Podbudowa	kpl.	1	X		
	9.	Nawierzchnie	kpl.	1	X		
	10.	Pobocza	kpl.	1	X		
	11.	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	X		
	12.	Roboty ziemne	kpl.	1	X		
13.	Przepusty	kpl.	0			X	
II.	Koszty ogólne						
1.	Inspektor nadzoru	usługa	1	X			

Podpis podmiotu kontrolowanego Zarządu Dróg Powiatowych <i>mgr inż. Józef Trzebiński</i>	Podpisy kontrolujących <i>Mabryna Kadek</i> <i>Ryszard Przybycien</i>
--	---



Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji operacji i elementów zestawienia finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów tj.: odpisu z księgi wieczystej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Starachowicach, faktur VAT, potwierdzeń transakcji, protokołu konieczności, protokołu Nr 01/ZDP/2019 odbioru końcowego z dnia 29.01.2019r., wydruku księgi głównej, polityki rachunkowości, umowy na nadzór inwestorski, umowy z wykonawcą, aneksów, projektu budowlanego, kosztorysu powykonawczego, przyjęcia środka trwałego (OT). Ww. dokumenty potwierdzono ze stanem faktycznym.

Elementy zweryfikowane w trakcie wizyty oznaczono symbolem „V” oraz parafowano w załączonym kosztorysie powykonawczym – załącznik nr 3.

Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 2 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczętowano i podpisano datą 26.04.2019r.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących - Biuro PROW	
zarządu Dróg Powiatowych		Starszy specjalista ds. kontroli
mgr inż. Jacek Trzebiński		 Ryszard Przybycień

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

2744-2

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	FA/4/01/2019/DT	29-01-2019	080-11-01	Budromost- Starachowice Sp. z o.o.	654-19-36-366	Umowa nr ZP.2513.3.2016 z dnia 23.05.2016 r. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka	I Ki poz. 1+ 12	26-02-2019	2 417 411.02	1 965 374.81	2 417 411.02
2.	02/01/2019	29-01-2019	080-11-01	Nadzory Budowlane - Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz	657-133-37-26	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka"	II Ko poz. 1	26-02-2019	36 248.10	29 470.00	36 248.10
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											

BIURO PROW
 Wydział ds. kontroli
 [Podpis]
 [Data]

Wykonanie: 600 3 100 Pop. 100
 100 100 100 100 100 100 100 100

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

DROGA POWIATOWA NR 0565 T TYCHÓW NOWY OSTROŻANKA

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1.1. I AP 1 - OD KM 0+000 DO KM 4+000						
1.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	BCD 10-01 01.01.01	Odkucie i usunięcie warstwy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	1m	3,00	12 500,00	4 000,00
2	BCD 10-05 03.11.03	Wykonanie leżowania nawierzchni asfaltowej na zimno - średnica grubość warstwy 5 cm, odcięcie i usunięcie na odl. do 1 km - odcięcie i usunięcie	m ²	10 215,000	1,45	14 811,75
3	BCP 451.02 01.20.21	Rozelzanie zjazdów betonowych o średniej grubości warstwy 10 cm - analogia	m ²	2 061,600	3,10	6 390,96
4	BCP 451.02 01.20.03	Rozelzanie podbudowy z kruszywa o grubości warstwy 15 cm - analogia	m ²	0,000	1,70	0,00
5	BCP 451.02 03.15.01	Rozelzanie części przełożonej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów - analogia	m	547,500	20,00	11 300,00
6	BCP 451.02 03.15.02	Rozelzanie części przełożonej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	10,000	24,70	247,00
7	BCP 451.02 03.15.05	Rozelzanie części przełożonej przepustów z rur betonowych o średnicy 125 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	8,000	44,20	353,60
8	BCP 451.25 01.10.04	Usunięcie drzew o średnicy 30-45 cm wraz z karczowaniem pał	szt	7,000	62,40	436,80
9	BCP 451.25 01.10.42	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości szluk krzaków 10000ha wraz ze spalaniem pozostałości po karczowaniu	ha	0,656	9 100,00	5 969,60
10	BCP 451.35 01.10.01	Wywiezienie gruzu z terenu robótka samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³	47,449	7,80	370,10
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH						
11	BCA 06 18-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli wraz z zasypaniem w gruncie kat. III - analogia	m ³	18,000	15,60	280,80
12	Analiza własna	Rura ochronna Arota - fi 110 - 160	m	15,000	75,40	1 131,00
ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH						
1.3. PODBUDOWY						
13	BCD D-04 01.01.23	Koryta wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m ²	1 683,500	4,55	7 659,93
14	BCD D-04 01.01.03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m ²	5 485,000	4,55	24 956,75
15	BCD D-04 02.01.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m ²	0,000	2,60	0,00
16	BCD D-04 04.01.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm	m ²	0,000	14,10	0,00
17	BCD D-04 04.01.22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm	m ²	15 211,270	9,40	142 985,94
18	BCD D-04 06.01.42	Wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 21 cm (bez wyrównania mieszanki)	m ²	18 914,740	20,00	378 294,80
PODBUDOWY						
1.4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE						
19	BCD D-04 03.02.01	Skroplenie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową	m ²	17 886,670	1,20	21 464,01
20	BCD D-05 03.05.06	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	17 886,670	26,50	473 996,76
21	BCD D-05 03.05.27	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	17 463,640	25,50	445 322,82
22	BCD D-05 03.05.30 dopłata 35x	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km - do 40 km	t	3 928,940	1,20	4 714,73
NAWIERZCHNIE BITUMICZNE						
1.5. CHODNIKI						
23	BCD D-04 01.01.02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m ²	3 396,000	2,85	9 678,60
24	BCD D-04 02.01.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m ²	3 396,000	2,60	8 829,60
25	BCD D-04 04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 324,000	9,40	12 445,60
25a	Robota zamienna	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - cementowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2 072,000	9,40	19 476,80
26	BCD D-05 03.23.31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	3 396,000	51,40	174 554,40

Tommaso mantovano nie rozpisanej mapy

SRR - Białystok
 Ryszard Przybycki

Podpis

										234 905,00
27	BCD D-04 01.01.23	1.6. ZJAZDY ✓ Koryto wykonywane ręczne na poszerzeniach jezdn lub chodnik w gruncie kat. II IV, głębokość koryta 30 cm	m ²	3 300,000	4,5%	11 565,00				
28	BCD D-04 02.01.21	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z podłoża poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm	m ²	3 300,000	3,00%	8 970,00				
29	BCD D-04 04.01.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamistego, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm	m ²	0,000	11,10%	0,00				
29a	Roboty zamienna	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowej, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm	m ²	3 300,000	14,10%	45 450,00				
30	BCD D-05 03.23.31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podłożu cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	3 300,000	51,30%	169 530,00				
31	KNNR 6 1103/02	Remonty czepilowe nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 8 cm na podłożu cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia - przełożenie istniejących przepływów	m ²	34 300,00	33,00%	11 339,50				
										243 891,45
32	BCD D-04 01.01.21	1.7. POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA ✓ Koryto wykonywane ręczne na poszerzeniach jezdn lub chodnik w gruncie kat. II IV, głębokość koryta 10 cm	m ²	3 260,000	1,00%	3 260,00				
33	BCD D-05 02.01.01	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3 260,000	9,20%	30 055,60				
34	BCD D-05 03.08.01	Utworzenie nawierzchni deszcznikiem w ilości 75 kg/m ² - analogia	m ²	3 260,000	4,50%	14 706,60				
										48 039,60
35	BCD D-04 01.01.22 dopłata 2x	1.8. ZATOKA AUTOBUSOWA ✓ Koryto wykonywane ręczne na poszerzeniach jezdn lub chodnik w gruncie kat. II IV, głębokość koryta 20 cm - 40 cm	m ²	114,000	4,70%	555,00				
36	BCD D-04 02.01.02	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m ²	114,000	3,90%	444,60				
37	BCD D-04 04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamistego - tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	114,000	10,30%	2 143,20				
38	BCD D-05 03.23.31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podłożu cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	114,000	51,30%	5 859,60				
										8 983,20
39	BCD D-08 01.01.02	1.9. ELEMENTY ULIC ✓ Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	3 205,000	48,00%	153 840,00				
40	BCD D-08 03.01.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podłożu piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	3 453,000	19,00%	66 367,00				
										220 207,00
41	BCD D-06 02.01.02	1.10. ODWODNIENIE ✓ Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	853,000	160,00%	136 480,00				
42	BCD D-06 02.01.03	Wykonanie przepustów z rur betonowych o średnicy 50 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	12,000	180,00%	2 256,00				
43	BCD D-03 01.01.32	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych dwuotworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetonowych fi 2 x 80 cm, kl. obc. A	m	0,000	880,00%	0,00				
44	BCD D-03 01.01.41	Wykonanie ścianek czolowych przepustów z betonu dla przepustów fi 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ściem teplem	m3	0,000	1 050,00%	0,00				
45	BCD D-06 02.01.02	Wykonanie rowów krytych z rur PCV, o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej z umocnieniem wlotów i wylotów ściankami czolowymi	m	250,000	176,00%	44 000,00				
46	BCD D-02 01.01.51 dopłata 0,7x	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-III z transportem orobku na odkład samochodami na odł. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - analogia - wykonanie rowów w gruntach piaszczystych	m3	1 800,600	10,60%	19 086,36				
										201 822,36
47	BCD D-06 01.01.03	1.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE ✓ Planowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m2	3 367,000	1,20%	4 040,40				
48	BCD D-06 01.01.11	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)	m2	3 367,000	1,80%	6 060,60				
49	BCD D-10 01.05.02	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szł	11,000	228,00%	2 508,00				
50	BCD D-10 01.05.03	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szł	67,000	127,00%	8 509,00				
										21 118,00
51	BCP 451.02 01.35.10	1.12. ORGANIZACJA RUCHU - STAŁA ✓ Rozebranie słupków do znaków drogowych	szł	2,000	16,00%	32,00				
52	BCP 451.02 01.35.15	Rozebranie tablic znaków drogowych	szł	2,000	10,50%	21,00				
53	BCD D-07 02.01.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwowi	szł	31,000	180,00%	5 580,00				
54	BCD D-07 02.11.02	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa I generacji	szł	8,000	180,00%	1 440,00				

Wzrostek - Biuro PROW
Ryszard Przybycien

Załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę

2015 12 14

Starachowice, dnia 14.12.2015r.

.....
.....
.....
(wnioskodawca)

**Starostwo Powiatowe
w Starachowicach**

DT.441.ZR.10.2015.B.K

Zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych
(określić rodzaj, zakres i sposób wykonania)

w ciągu drogi powiatowej Nr 0565 T Tychów Nowy - Ostrożanka na długości 5081mb

polegających na:

- Odtworzeniu warstwy jezdnej przy zastosowaniu warstw bitumicznych
- Odtworzeniu poboczy - wymiana kruszywa, które uległo zanieczyszczeniu oraz uzupełnieniu ubytków materiałem kamiennym
- Odtworzeniu podbudowy tłuczniowej (w-wa dolna i górna) - polegającej na wymianie miejscowym kruszywa, które uległo zanieczyszczeniu i na wymianie warstw dolnych podbudowy tłuczniowej oraz uzupełnieniu ubytków materiałem kamiennym
- Remontie zjazdów do posesji zlokalizowanych w istniejącym pasie drogowym.
- Przebudowie ciągu pieszego na chodnik z kostki brukowej betonowej
- Odtworzeniu istniejącego rowu przydrożnego wraz z miejscowym umocnieniem dna i skarp rowu elementami betonowymi.

na działce o numerze ewidencyjnym nr 225, 500, 499, 511/1 498, 497, 496, 494, 495, 493 492/2, 492/4, 490, 489 – obręb Tychów Nowy i nr 53 - obręb Ostrożanka

Roboty objęte niniejszym zgłoszeniem nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ stanowią bieżącą konserwację obiektu budowlanego --drogi.

Zamierzony termin rozpoczęcia prac budowlanych 04.04.2016r

Roboty będą prowadzone w granicach pasa drogowego, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 460 z póź . zmian.)

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wnieśnie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia

Prosimy o udzielenie pisemnej informacji

Do wniosku załączam:

1. Prawo dysponowania nieruchomością
2. Szkic dotyczący lokalizacji obiektu
3. Kserokopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
4. Kserokopia zgłoszenia do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7 STY. 2016

[Signature]

[Signature]
Starostwo Powiatowe
Starachowice - Biuro PROW
Starszy specjalista ds. konstrukcyjnych
Podpis wnioskodawcy
Ryszard Przybylski

* niepotrzebne skreślić

[Signature]

*Wpodać do akt
potwierdzenie nie przesłanie
przedstawionych dokumentów
niezależnie od*

do 2530/15

UZASADNIENIE

Uchwałą nr 12/2019 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 8 lutego 2019 r. Pan Leszek Smitas został odwołany ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Starachowicach.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki do chwili wyłonienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach w drodze konkursu, zadaniem jest powierzenie obowiązków dyrektora osobie, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kompetencje w zakresie zadań realizowanych w jednostce.

Pan Jarosław Trzebiński pełni stanowisko kierownika działu DSI w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
Piotr Babicki

ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Jarosław Trzebiński

ŚBR - Biuro PRZEM
Starszy specjalista ds. kontroli
Ryszard Przychodźca
26.04.2019